

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 06/2020-SM (§ 2586 NOZ)

Smluvní strany :

Objednatel : Město Dolní Poustevna
se sídlem : Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
IČ : 00261289
DIČ : CZ00261289
bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
č.ú. : 4128431/0100
jednající ve věcech smluvních : Robert Holec, starosta města
jednající ve věcech technických : Zdeněk Hauser, odbor správy majetku MěÚ Dolní
Poustevna
telefon : 412397136, 412397221
e-mail : info@dolnipoustevna.cz, starosta@dolnipoustevna.cz,
hauser@dolnipoustevna.cz

na straně první (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel : 2RV stavební s.r.o.
se sídlem : Vilémov 302, 407 80 Vilémov
IČ : 08824347
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.,
č.ú.
zastoupený : Renatou Černou DiS., jednatelkou společnosti
telefon : 777 016 381

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 06/2020-SM ze dne 26.5.2020.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2020 Smlouvu o dílo č. 06/2020-SM na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „**Rekonstrukce Nádražní ulice, Dolní Poustevna – SO 01 Chodník**“ (dále jen smlouva), jejímž předmětem jsou stavební práce v souladu s projektovou dokumentací „Rekonstrukce nádražní ulice, Dolní Poustevna“, zpracovatel STAVOPROJEKT 91 s.r.o., Masarykova 175, 400 01 Ústí nad Labem, datum 08/2011, zodp. projektant Ivan Uherčík, a aktualizovanou projektovou dokumentací „Rekonstrukce Nádražní ulice, Dolní Poustevna - SO 01 - Chodník“, zpracovatel společnost ProProjekt s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, datum prosinec 2018, zodp. projektant p. Marek Říha, včetně položkového rozpočtu stavebních prací, který je přílohou Smlouvy.

II. Předmět Dodatku č. 1


1. V průběhu realizace díla, a to v důsledku mnoha okolností, vyvstala potřeba změny rozsahu stavebních prací (nepředvídané práce), kde předmětné změny rozsahu stavebních prací musí být projednány jednak s poskytovatelem dotačních prostředků, tak i s DI Policie ČR v Děčíně a speciálním stavebním úřadem v Rumburku.
2. Skutečnosti popsané v odst. 1 tak vyvolali potřebu v nezbytnosti prodloužení termínu realizace díla ze strany zhotovitele, kde původní termín, uvedený v odst. 3 čl. IV. Místo a termíny plnění se tímto mění na nový termín dokončení díla do **31.10.2020**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nezměněna a v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 byl odsouhlasen a schválen na 27. zasedání Zastupitelstva města Dolní Poustevna dne 2.9.2020 pod usnesením ZM č. 255/20.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí, prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nebyl uzavřen v tísní nebo na základě nevýhodných podmínek, kdy na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle, připojují své vlastnoruční podpisy.

V Dolní Poustevně dne 15.9.2020

V Dolní Poustevně dne 15.9.2020


.....
Robert Holec
starosta města Dolní Poustevna
zhotovitel



2RV stavební s.r.o.

Vilémov 302
Provozovna: Vilémov 298
407 80 Vilémov
DIČ: CZ08824347

.....
Renata Černá, DiS,
jednatelka společnosti
objednatel